

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
						16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09
1	OBRAS	73 días	lun 23/06/14	lun 29/09/14		[Gantt bar for OBRAS from 23/06 to 29/09]											
2	22 UAB 14 FAÇANA LATERAL B5	15 días	mié 16/07/14	lun 04/08/14		[Gantt bar for 22 UAB 14 FAÇANA LATERAL B5 from 16/07 to 04/08]											
3	31 UAB 14 REPARACION FACHADA C-5 PATIO INTERIOR	40 días	mié 30/07/14	lun 22/09/14		[Gantt bar for 31 UAB 14 REPARACION FACHADA C-5 PATIO INTERIOR from 30/07 to 22/09]											
4	55 UAB 14 REPARACION FACHADA C-5 PAR PATIO INTERIOR	40 días	mié 06/08/14	lun 29/09/14	3CC+1 sem	[Gantt bar for 55 UAB 14 REPARACION FACHADA C-5 PAR PATIO INTERIOR from 06/08 to 29/09]											
5	78 UAB PARED ENFRIADORA HEMEROTECA (pladur RF)	1 día	jue 17/07/14	jue 17/07/14		[Gantt bar for 78 UAB PARED ENFRIADORA HEMEROTECA (pladur RF) on 17/07]											
6	54 y 70 UAB 14 ANCORATGES APLACAT C.V.C	35 días	lun 04/08/14	jue 18/09/14		[Gantt bar for 54 y 70 UAB 14 ANCORATGES APLACAT C.V.C from 04/08 to 18/09]											
7	87 UAB 14 PARQUING ETSE	4 días	mié 23/07/14	sáb 26/07/14	8	[Gantt bar for 87 UAB 14 PARQUING ETSE from 23/07 to 26/07]											
8	89 UAB 14 PARQUING C.C.E	3 días	mar 22/07/14	jue 24/07/14		[Gantt bar for 89 UAB 14 PARQUING C.C.E from 22/07 to 24/07]											
9	64 REFORÇ ESTRUCTURAL VETERINARIA	20 días	lun 07/07/14	jue 31/07/14		[Gantt bar for 64 REFORÇ ESTRUCTURAL VETERINARIA from 07/07 to 31/07]											
10	99 PAVIMENTO COCINA C.EDUCACIÓN	5 días	mar 12/08/14	lun 18/08/14		[Gantt bar for 99 PAVIMENTO COCINA C.EDUCACIÓN from 12/08 to 18/08]											
11	91 UAB 14 PAVIMENT IMPRES EIX CENTRAL	30 días	lun 23/06/14	jue 31/07/14		[Gantt bar for 91 UAB 14 PAVIMENT IMPRES EIX CENTRAL from 23/06 to 31/07]											
12	92 UAB 14 AJUDES INSTAL-LACIONS Eix central	25 días	lun 23/06/14	vie 25/07/14	11CC	[Gantt bar for 92 UAB 14 AJUDES INSTAL-LACIONS Eix central from 23/06 to 25/07]											
13	96 UAB 14 ACERA EJE CENTRAL (Pintura)	5 días	lun 21/07/14	vie 25/07/14		[Gantt bar for 96 UAB 14 ACERA EJE CENTRAL (Pintura) from 21/07 to 25/07]											
14	100 UAB 14 PARQUING SAF	7 días	lun 28/07/14	mar 05/08/14		[Gantt bar for 100 UAB 14 PARQUING SAF from 28/07 to 05/08]											
15	Movimiento de tierras	3 días	lun 28/07/14	mié 30/07/14		[Gantt bar for Movimiento de tierras from 28/07 to 30/07]											
16	Asfalto	1 día	vie 01/08/14	vie 01/08/14	15FC+1 día	[Gantt bar for Asfalto on 01/08]											
17	Paletteria	1 día	lun 28/07/14	lun 28/07/14	15CC	[Gantt bar for Paletteria on 28/07]											
18	Pintura	2 días	lun 04/08/14	mar 05/08/14	16	[Gantt bar for Pintura from 04/08 to 05/08]											
19	113 UAB 14 RECTORADO	12 días	lun 28/07/14	mar 12/08/14		[Gantt bar for 113 UAB 14 RECTORADO from 28/07 to 12/08]											
20	Movimiento de Tierras	3 días	jue 31/07/14	lun 04/08/14	15	[Gantt bar for Movimiento de Tierras from 31/07 to 04/08]											
21	Paletteria	4 días	lun 28/07/14	jue 31/07/14	11FC-4 días	[Gantt bar for Paletteria from 28/07 to 31/07]											
22	Asfalto	1 día	jue 07/08/14	jue 07/08/14	25	[Gantt bar for Asfalto on 07/08]											
23	Pintura	2 días	lun 11/08/14	mar 12/08/14	26CC+50%	[Gantt bar for Pintura from 11/08 to 12/08]											
24	CAMPUS	10 días	lun 04/08/14	vie 15/08/14		[Gantt bar for CAMPUS from 04/08 to 15/08]											
25	85 UAB 14 + 95 UAB 14 Asfalto	3 días	lun 04/08/14	mié 06/08/14		[Gantt bar for 85 UAB 14 + 95 UAB 14 Asfalto from 04/08 to 06/08]											
26	83 UAB 14 Pintura	6 días	mié 06/08/14	vie 15/08/14	18	[Gantt bar for 83 UAB 14 Pintura from 06/08 to 15/08]											
27	14 UAB 14 CLAVEGUERAM EIX CENTRAL	20 días	lun 04/08/14	vie 29/08/14		[Gantt bar for 14 UAB 14 CLAVEGUERAM EIX CENTRAL from 04/08 to 29/08]											
28	43 R-1 UAB 14 APERTURA FINESTRE EDIFICI C.C	10 días	lun 14/07/14	vie 25/07/14		[Gantt bar for 43 R-1 UAB 14 APERTURA FINESTRE EDIFICI C.C from 14/07 to 25/07]											
29	82 UAB 14 EVACUACIÓ AIGUES RESIDUALS BANY FEMENÍ RECTORAT	8 días	mar 12/08/14	jue 21/08/14	10CC	[Gantt bar for 82 UAB 14 EVACUACIÓ AIGUES RESIDUALS BANY FEMENÍ RECTORAT from 12/08 to 21/08]											
30	90 R-1 UAB 14 TARIMA VALL D'HEBRON	1 día	mar 22/07/14	mar 22/07/14		[Gantt bar for 90 R-1 UAB 14 TARIMA VALL D'HEBRON on 22/07]											
31	105 UAB 14 VALLADO SIMPLE TORSIÓN S.A.S	4 días	lun 14/07/14	jue 17/07/14		[Gantt bar for 105 UAB 14 VALLADO SIMPLE TORSIÓN S.A.S from 14/07 to 17/07]											
32	112 UAB 14 SALA DE CALDERAS C-5	10 días	vie 25/07/14	mié 06/08/14		[Gantt bar for 112 UAB 14 SALA DE CALDERAS C-5 from 25/07 to 06/08]											
33	123 UAB 14 ACONDICIONAMENT P.K POSTGRAU	4 días	mar 05/08/14	vie 08/08/14	20	[Gantt bar for 123 UAB 14 ACONDICIONAMENT P.K POSTGRAU from 05/08 to 08/08]											
34	117 UAB 14 DESPATXOS RECTORAT	21 días	vie 01/08/14	vie 29/08/14		[Gantt bar for 117 UAB 14 DESPATXOS RECTORAT from 01/08 to 29/08]											
35	NOU DESPATX	11 días	vie 01/08/14	vie 15/08/14		[Gantt bar for NOU DESPATX from 01/08 to 15/08]											
36	INSTAL-LACIONS	0 días	vie 01/08/14	vie 01/08/14		[Gantt bar for INSTAL-LACIONS on 01/08]											
37	MAMPARA	2 días	lun 11/08/14	mar 12/08/14		[Gantt bar for MAMPARA from 11/08 to 12/08]											
38	PALETERIA	3 días	lun 11/08/14	mié 13/08/14	37CC	[Gantt bar for PALETERIA from 11/08 to 13/08]											
39	PINTURA	2 días	jue 14/08/14	vie 15/08/14	38	[Gantt bar for PINTURA from 14/08 to 15/08]											
40	DESPATX 130-1	15 días	vie 01/08/14	jue 21/08/14		[Gantt bar for DESPATX 130-1 from 01/08 to 21/08]											
41	INSTAL-LACIONS	0 días	vie 01/08/14	vie 01/08/14	36	[Gantt bar for INSTAL-LACIONS on 01/08]											
42	PALETERIA	3 días	jue 14/08/14	lun 18/08/14	38	[Gantt bar for PALETERIA from 14/08 to 18/08]											
43	PINTURA	3 días	mar 19/08/14	jue 21/08/14	42	[Gantt bar for PINTURA from 19/08 to 21/08]											
44	DESPATX 130	18 días	vie 01/08/14	mar 26/08/14		[Gantt bar for DESPATX 130 from 01/08 to 26/08]											
45	INSTAL-LACIONS	0 días	vie 01/08/14	vie 01/08/14	36	[Gantt bar for INSTAL-LACIONS on 01/08]											
46	PALETERIA	3 días	mar 19/08/14	jue 21/08/14	42	[Gantt bar for PALETERIA from 19/08 to 21/08]											
47	PINTURA	3 días	vie 22/08/14	mar 26/08/14	43	[Gantt bar for PINTURA from 22/08 to 26/08]											
48	DESPATX 113	21 días	vie 01/08/14	vie 29/08/14		[Gantt bar for DESPATX 113 from 01/08 to 29/08]											
49	INSTAL-LACIONS	0 días	vie 01/08/14	vie 01/08/14	45	[Gantt bar for INSTAL-LACIONS on 01/08]											
50	PARED PLADUR	2 días	mié 13/08/14	jue 14/08/14	37	[Gantt bar for PARED PLADUR from 13/08 to 14/08]											
51	PALETERIA	3 días	vie 22/08/14	mar 26/08/14	46	[Gantt bar for PALETERIA from 22/08 to 26/08]											
52	PINTURA	3 días	mié 27/08/14	vie 29/08/14	51	[Gantt bar for PINTURA from 27/08 to 29/08]											
53	02 UAB 14 CONDUCCIÓ AIGUES A ARQUETA B3 PARELL	5 días	jue 04/09/14	mar 09/09/14	54	[Gantt bar for 02 UAB 14 CONDUCCIÓ AIGUES A ARQUETA B3 PARELL from 04/09 to 09/09]											
54	03 UAB 14 CONDUCCIÓ RIEROL B3 BIS PARELL	3 días	lun 01/09/14	mié 03/09/14		[Gantt bar for 03 UAB 14 CONDUCCIÓ RIEROL B3 BIS PARELL from 01/09 to 03/09]											
55	124 UAB 14 PINTAT PLAÇES PARQUING EDIFICI IFTA	2 días	mar 22/07/14	mié 23/07/14		[Gantt bar for 124 UAB 14 PINTAT PLAÇES PARQUING EDIFICI IFTA from 22/07 to 23/07]											
56	126 UAB 14 SENYALITZACIÓ VERTICAL VIAL SERVEIS INFORMATICS	1 día	lun 01/09/14	lun 01/09/14		[Gantt bar for 126 UAB 14 SENYALITZACIÓ VERTICAL VIAL SERVEIS INFORMATICS on 01/09]											
57	120 UAB 14 FOLRAT BRANCALS FINESTRA TALLER FOTOGRAFIA	2 días	lun 21/07/14	mar 22/07/14		[Gantt bar for 120 UAB 14 FOLRAT BRANCALS FINESTRA TALLER FOTOGRAFIA from 21/07 to 22/07]											
58	04 UAB 14 CADENA TANCAMENT B1 PARELL	1 día	jue 31/07/14	jue 31/07/14		[Gantt bar for 04 UAB 14 CADENA TANCAMENT B1 PARELL on 31/07]											
59	05 UAB 14 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ESPINA B1	2 días	mié 30/07/14	jue 31/07/14		[Gantt bar for 05 UAB 14 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ESPINA B1 from 30/07 to 31/07]											
60	129 UAB 14 AJUDES INSTAL-LACIONS I JARDINERIA EIX CENTRAL	5 días	sáb 26/07/14	jue 31/07/14	11FF	[Gantt bar for 129 UAB 14 AJUDES INSTAL-LACIONS I JARDINERIA EIX CENTRAL from 26/07 to 31/07]											
61	130 UAB 14 ACONDICIONAMENT P.K SUPERIOR ETSE	3 días	lun 11/08/14	mié 13/08/14	33	[Gantt bar for 130 UAB 14 ACONDICIONAMENT P.K SUPERIOR ETSE from 11/08 to 13/08]											
62	121 UAB 14 COIXI BERLINES VIAL APPLUS	1 día	sáb 06/09/14	sáb 06/09/14		[Gantt bar for 121 UAB 14 COIXI BERLINES VIAL APPLUS on 06/09]											
63	125 UAB 14 RIGOLA PARQUING RECTORAT	2 días	vie 01/08/14	lun 04/08/14	21	[Gantt bar for 125 UAB 14 RIGOLA PARQUING RECTORAT from 01/08 to 04/08]											
64	114 UAB 14 FIBROCIMENT SALA DE CALDERAS C-5	1 día	mié 30/07/14	mié 30/07/14		[Gantt bar for 114 UAB 14 FIBROCIMENT SALA DE CALDERAS C-5 on 30/07]											

Proyecto: MSProj11
Fecha: mar 29/07/14

Tarea [Icon] Progreso
División [Icon] Hito

[Icon] Resumen
[Icon] Resumen del proyecto

[Icon] Tareas externas
[Icon] Hito externo

[Icon] Fecha límite
[Icon]