

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
						11 febrero	01 marzo	21 marzo	11 abril	01 mayo	21 mayo	11 junio	01 julio	21 julio	11 agosto	01 septiembre	
1	FIRMAR ACTA DE REPLANTEIG (ESCOMENÇA L'OBRA)	0 días	lun 01/03/10	lun 01/03/10		08/02/15/0222/0201/0308/0315/0322/0329/0305/0412/0419/0426/0403/0510/0517/0524/0531/0507/0614/0621/0628/0605/0712/0719/0726/0702/0809/0816/0823/0830/0806/0913/09											
2	Instal·lació d'equipament i replanteig	4 días	lun 01/03/10	jue 04/03/10	1	01/03											
3	Enderrocs sequers i adequació terreny	6 días	mar 02/03/10	mar 09/03/10	2CC+1 día	Moviments de terres											
4	Excavació de fonaments	5 días	mié 10/03/10	mar 16/03/10	3	Moviments de terres											
5	FONAMENTS	18 días	lun 15/03/10	mié 07/04/10		Estructurista											
6	Repicat a mà de fonaments i formigó de neteja	2 días	lun 15/03/10	mar 16/03/10	4CC+3 días	Estructurista											
7	Armat de sabates i riostres	4 días	mar 16/03/10	vie 19/03/10	6CC+1 día	Estructurista											
8	Encofrat puntual dels fonaments	2 días	vie 19/03/10	lun 22/03/10		Estructurista											
9	Formigonat dels fonaments	1 día	mar 23/03/10	mar 23/03/10	8	Estructurista											
10	Construcció de l'armat de l'estructura, (lligat i muntatge).	10 días	mié 24/03/10	mié 07/04/10	9	Ferralla											
11	ESTRUCTURES	52 días	jue 01/04/10	vie 11/06/10		Estructurista											
12	"Mini pilars" de fonaments a for.sanitari, replanteig, armat, e	3 días	jue 01/04/10	lun 05/04/10		Encarregat + fontaner											
13	Replanteig de desaigües sanejaments i col·locació d'aques	3 días	lun 05/04/10	mié 07/04/10		Estructurista											
14	For. sanitari, col·locació de bigues, revoltos, armadures, e	9 días	mié 07/04/10	lun 19/04/10		Encarregat + estructurista											
15	Pilars, replanteig, armat, encofrat, formigonat i desencofrat.	4 días	mar 20/04/10	vie 23/04/10	14	Estructurista											
16	Sostre, encofrat, replanteig, col. semi-biguetes, armadura, revoltos i formigonat.	9 días	lun 26/04/10	jue 06/05/10	15	Estructurista											
17	Desencofrat	4 días	jue 06/05/10	mar 11/05/10		Estructurista											
18	Desapuntalat	2 días	jue 10/06/10	vie 11/06/10	17;23	Estructurista											
19	COBERTES	39 días	mié 12/05/10	lun 05/07/10		Encarregat											
20	Replanteig de pendents, imbormals i altres en coberta plana	2 días	mié 12/05/10	jue 13/05/10	17	Paleteria											
21	Anclatge platines per a plaques solars, realització de ventil.lacions, linea de vida, i altres anclatges.	4 días	vie 14/05/10	mié 19/05/10	20	Impermeabilitzacions											
22	Coloc. impermeabilització i formigó cel·lular.	10 días	jue 20/05/10	mié 02/06/10	21	Impermeabilitzacions + laboratori											
23	Proba d'estanqueïtat	5 días	jue 03/06/10	mié 09/06/10	22	Jardineria + paleteria											
24	Col. de grabes i remats en coberta plana.	16 días	lun 14/06/10	lun 05/07/10	18	Paleteria											
25	TANCAMENTS EXTERIORS I DIVISÒRIES	52 días?	mié 12/05/10	jue 22/07/10		Paleteria											
26	TANCAMENTS EXTERIORS	46 días	mié 12/05/10	mié 14/07/10		Paleteria											
27	Paleteria	19 días	mié 12/05/10	lun 07/06/10	17	Paleteria											
28	Paleteria	8 días	mar 08/06/10	jue 17/06/10		Paleteria											
29	Paleteria	9 días	vie 18/06/10	mié 30/06/10	28	Serraller											
30	Aplacat amb acer corten.	10 días	vie 18/06/10	jue 01/07/10	28	Pintor											
31	Pintat	10 días	jue 01/07/10	mié 14/07/10	28;29	Serraller											
32	Fusteria exterior d'alumini	10 días	jue 01/07/10	mié 14/07/10		Fuster											
33	Aplacat de tauler compost tipus "Compaq".	5 días	jue 08/07/10	mié 14/07/10		Paleteria + montador cartró-guix.											
34	TANCAMENTS INTERIORS	33 días	lun 14/06/10	mié 28/07/10		Paleteria											
35	Divisòries interiors de cartró-guix, totxana i maó.	7 días	lun 14/06/10	mar 22/06/10	27;18	Fuster											
36	Alicatats, enguixats, revestiments interiors	15 días	mié 23/06/10	mar 13/07/10		Instal·lador											
37	Fusteria interior i mobiliari cuina	11 días	mié 14/07/10	mié 28/07/10	39	Instal·lador											
38	INSTAL·LACIONS	31 días	jue 17/06/10	jue 29/07/10		Montadors falç sostres.											
39	INSTAL·LACIONS, passos de tuberies i canalitzacions.	15 días	jue 17/06/10	mié 07/07/10		Paleteria											
40	REMATS D'INSTAL·LACIONS.	17 días	mié 07/07/10	jue 29/07/10	36CC+10 días	Paleteria											
41	FALÇ SOSTRES	10 días	mar 20/07/10	lun 02/08/10		Paleteria											
42	PAVIMENTS INTERIORS	54 días	lun 14/06/10	jue 26/08/10		Paleteria											
43	Recrescut amb morter autonivellant.	4 días	lun 14/06/10	jue 17/06/10	18	Paleteria											
44	Col·locació de paviments.	14 días	mar 03/08/10	vie 20/08/10	36;43;41	Paleteria											
45	Remats finals d'acabats i desperfectes.	4 días	lun 23/08/10	jue 26/08/10	44	Paleteria											
46	PINTURA INTERIOR	8 días	vie 27/08/10	mar 07/09/10	34;38;41;42	Pintor											
47	URBANIZACIÓ DE L'ENTORN	15 días	lun 14/06/10	vie 02/07/10		Moviments de terres											
48	Superfície sauló i zona de jocs infantils pati llar d'infants.	10 días	lun 14/06/10	vie 25/06/10		Paleteria											
49	Urbanització d'explanada i zona de parking.	15 días	lun 14/06/10	vie 02/07/10	48FF+5 días	Paleteria											
50	EQUIPAMENTS INTERIORS I MOBILIARI INTERIOR I EXTER	4 días	mié 08/09/10	lun 13/09/10	46												
51	FINAL D'OBRA	0 días	lun 13/09/10	lun 13/09/10	46;19;25;50												

Proyecto: planing
 Fecha: lun 23/11/09

Tarea: Progreso
 División: Hito

Resumen: Resumen
 Resumen del proyecto: Resumen del proyecto

Tareas externas: Tareas externas
 Hito externo: Hito externo

Fecha límite: Fecha límite